

Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
1	<b>ECONÚCLEO REGIONAL MONÇÃO - MA</b>	<b>0%</b>	<b>Seg 17/11/25</b>	<b>Sex 15/05/26</b>		<b>180 dias</b>
2	<b>DESCARREGAMENTO MODULAR</b>	<b>0%</b>	<b>Dom 22/02/26</b>	<b>Ter 24/02/26</b>		<b>3 dias</b>
3	Descarregamento modular	0%	Dom 22/02/26	Ter 24/02/26	22	3 dias
4	<b>OBRA CIVIL - 180 DIAS</b>	<b>0%</b>	<b>Seg 17/11/25</b>	<b>Sex 15/05/26</b>		<b>180 dias</b>
5	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>0%</b>	<b>Seg 17/11/25</b>	<b>Sáb 06/12/25</b>		<b>20 dias</b>
6	Abertura de processo de regularização de obra na prefeitura	0%	Seg 17/11/25	Dom 30/11/25		14 dias
7	Impressão de placa de obra	0%	Seg 01/12/25	Ter 02/12/25	6	2 dias
8	Ligação de água provisória	0%	Qua 03/12/25	Qui 04/12/25	7	2 dias
9	Ligação de energia provisória	0%	Sex 05/12/25	Sáb 06/12/25	8	2 dias
10	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>0%</b>	<b>Dom 07/12/25</b>	<b>Sáb 13/12/25</b>		<b>7 dias</b>
11	Mobilização de canteiro	0%	Dom 07/12/25	Ter 09/12/25	5	3 dias
12	Mobilização de almoxarifado	0%	Qua 10/12/25	Qui 11/12/25	11	2 dias
13	Mobilização de mão de obra	0%	Sex 12/12/25	Sáb 13/12/25	12	2 dias
14	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>	<b>0%</b>	<b>Dom 14/12/25</b>	<b>Qua 31/12/25</b>		<b>18 dias</b>
15	Remoção de vegetação	0%	Dom 14/12/25	Seg 15/12/25	10	2 dias
16	Limpeza de terreno	0%	Ter 16/12/25	Qui 18/12/25	15	3 dias
17	Demolição de alvenaria e calçada	0%	Sex 19/12/25	Ter 23/12/25	16	5 dias
18	Corte e aterro do terreno	0%	Qua 24/12/25	Sex 26/12/25	17	3 dias
19	Compactação e regularização de terreno	0%	Sáb 27/12/25	Seg 29/12/25	18	3 dias
20	Gabarito da obra	0%	Ter 30/12/25	Qua 31/12/25	19	2 dias
21	<b>FUNDAÇÕES</b>	<b>0%</b>	<b>Qui 01/01/26</b>	<b>Qua 11/03/26</b>		<b>70 dias</b>
22	<b>RADIER</b>	<b>0%</b>	<b>Qui 01/01/26</b>	<b>Sáb 21/02/26</b>		<b>52 dias</b>
23	Corte/Aterro para regularização de solo	0%	Qui 01/01/26	Seg 05/01/26	14	5 dias
24	Compactação do solo	0%	Ter 06/01/26	Sáb 10/01/26	23	5 dias
25	Colchão de brita	0%	Dom 11/01/26	Seg 12/01/26	24	2 dias
26	Instalação de lona	0%	Ter 13/01/26	Ter 13/01/26	25	1 dia
27	Fabricação e montagem de formas para radier	0%	Qua 14/01/26	Sáb 17/01/26	26	4 dias
28	Execução de lastro de concreto	0%	Dom 18/01/26	Qui 22/01/26	27	5 dias



Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
29	Confecção de armaduras positiva e negativa	0%	Sex 23/01/26	Sex 30/01/26	28	8 dias
30	Colocação de ferragem e espaçadores	0%	Sáb 31/01/26	Ter 03/02/26	29	4 dias
31	Concretagem do radier	0%	Qua 04/02/26	Qui 05/02/26	30	2 dias
32	Hidratação e cura do concreto	0%	Sex 06/02/26	Qui 19/02/26	31	14 dias
33	Desforma	0%	Sex 20/02/26	Sex 20/02/26	32	1 dia
34	Impermeabilização do radier	0%	Sáb 21/02/26	Sáb 21/02/26	33	1 dia
35	<b>GRADE DE VENTILAÇÃO</b>	<b>0%</b>	<b>Qua 25/02/26</b>	<b>Qua 11/03/26</b>		<b>15 dias</b>
36	Confecção de grade de ventilação	0%	Qua 25/02/26	Ter 03/03/26	3;22	7 dias
37	Instalação de contramarco das grades	0%	Qua 04/03/26	Sex 06/03/26	36	3 dias
38	Instalação de grades	0%	Sáb 07/03/26	Seg 09/03/26	37	3 dias
39	Pintura de grades de ventilação	0%	Ter 10/03/26	Qua 11/03/26	38	2 dias
40	<b>PAINÉIS E VEDAÇÕES</b>	<b>0%</b>	<b>Sex 06/02/26</b>	<b>Seg 30/03/26</b>		<b>53 dias</b>
41	Escavação da fundação tipo broca e do embasamento	0%	Sex 06/02/26	Ter 10/02/26	31	5 dias
42	Execução da armadura e concretagem da fundação	0%	Qua 11/02/26	Dom 15/02/26	41	5 dias
43	Execução de embasamento em alvenaria cerâmica	0%	Seg 16/02/26	Dom 22/02/26	42	7 dias
44	Execução de formas para viga baldrame	0%	Seg 23/02/26	Ter 24/02/26	43	2 dias
45	Concretagem de viga baldrame	0%	Qua 25/02/26	Sex 27/02/26	44	3 dias
46	Impermeabilização de baldrame	0%	Sáb 28/02/26	Dom 01/03/26	45	2 dias
47	Execução de alvenaria de muro (alvenaria, pilares e viga superior)	0%	Seg 02/03/26	Sáb 14/03/26	46	13 dias
48	Reaterro e compactação manual do solo	0%	Dom 15/03/26	Seg 16/03/26	47	2 dias
49	Execução de alvenaria de mureta frontal	0%	Ter 17/03/26	Qua 18/03/26	48	2 dias
50	Chapisco de muro e mureta (interno e externo)	0%	Qui 19/03/26	Sáb 21/03/26	49	3 dias
51	Reboco de mureta frontal	0%	Dom 22/03/26	Seg 23/03/26	50	2 dias
52	Assentamento e acabamento de pingadeira	0%	Dom 22/03/26	Qua 25/03/26	50;47	4 dias
53	Pintura de muro (selador e tinta)	0%	Qui 26/03/26	Sáb 28/03/26	52	3 dias
54	Pintura de mureta frontal (selador, textura e tinta)	0%	Dom 29/03/26	Seg 30/03/26	53	2 dias
55	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>0%</b>	<b>Qui 19/03/26</b>	<b>Dom 19/04/26</b>		<b>32 dias</b>
56	<b>CALÇADA</b>	<b>0%</b>	<b>Qui 19/03/26</b>	<b>Sáb 28/03/26</b>		<b>10 dias</b>



Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
57	Alvenaria de embasamento para calçada	0%	Qui 19/03/26	Dom 22/03/26	49	4 dias
58	Aterro e compactação de calçada	0%	Seg 23/03/26	Qua 25/03/26	57	3 dias
59	Concretagem de calçada (forma, lona, ferragem, junta de dilatação)	0%	Qui 26/03/26	Sáb 28/03/26	58	3 dias
60	<b>RAMPA</b>	<b>0%</b>	<b>Seg 13/04/26</b>	<b>Qui 16/04/26</b>		<b>4 dias</b>
61	Alvenaria para rampa de acesso	0%	Seg 13/04/26	Ter 14/04/26	59;110	2 dias
62	Aterro e compactação de rampa de acesso	0%	Qua 15/04/26	Qua 15/04/26	61	1 dia
63	Concretagem de rampa (forma, lona, ferragem, junta de dilatação)	0%	Qui 16/04/26	Qui 16/04/26	62	1 dia
64	<b>GERAL (LATERAIS, FRENTE E FUNDO DO MÓDULO)</b>	<b>0%</b>	<b>Seg 13/04/26</b>	<b>Dom 19/04/26</b>		<b>7 dias</b>
65	Regularização da área	0%	Seg 13/04/26	Ter 14/04/26	110	2 dias
66	Compactação manual	0%	Qua 15/04/26	Qui 16/04/26	65	2 dias
67	Concretagem lateral	0%	Sex 17/04/26	Sex 17/04/26	66	1 dia
68	Espalhamento de brita	0%	Sáb 18/04/26	Dom 19/04/26	67	2 dias
69	<b>COBERTURA</b>	<b>0%</b>	<b>Qua 25/02/26</b>	<b>Qua 25/02/26</b>		<b>1 dia</b>
70	A definir	0%	Qua 25/02/26	Qua 25/02/26	3	1 dia
71	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>	<b>0%</b>	<b>Qui 19/03/26</b>	<b>Sex 24/04/26</b>		<b>37 dias</b>
72	Instalação de pilares metálicos frontal	0%	Qui 19/03/26	Qui 19/03/26	49	1 dia
73	Instalação de gradil e portão frontal	0%	Dom 22/03/26	Ter 24/03/26	72TI+2 dias	3 dias
74	Instalação de pilares metálicos lateral	0%	Sáb 18/04/26	Seg 20/04/26	67	3 dias
75	Instalação de gradil e portão lateral	0%	Ter 21/04/26	Qua 22/04/26	74	2 dias
76	Pintura de gradil e portões	0%	Qui 23/04/26	Sex 24/04/26	73;75	2 dias
77	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA</b>	<b>0%</b>	<b>Seg 09/03/26</b>	<b>Sex 03/04/26</b>		<b>26 dias</b>
78	<b>ELÉTRICA</b>	<b>0%</b>	<b>Ter 17/03/26</b>	<b>Sex 03/04/26</b>		<b>18 dias</b>
79	Fornecimento e instalação de quadro de medição e seus acessórios	0%	Ter 31/03/26	Sex 03/04/26	40	4 dias
80	Corte de alvenaria para passagem de eletroduto	0%	Ter 17/03/26	Qui 19/03/26	47TI+2 dias	3 dias
81	Passagem de cabos para instalação elétrica, internet e telefone	0%	Sex 20/03/26	Qui 26/03/26	80	7 dias
82	Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico	0%	Sex 27/03/26	Sáb 28/03/26	81	2 dias
83	Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização	0%	Ter 24/03/26	Qua 25/03/26	50TI+2 dias	2 dias
84	<b>SPDA</b>	<b>0%</b>	<b>Seg 09/03/26</b>	<b>Seg 23/03/26</b>		<b>15 dias</b>



Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
85	Escavação manual	0%	Seg 09/03/26	Qui 12/03/26	105	4 dias
86	Passagem de cabo de cobre	0%	Sex 13/03/26	Sáb 14/03/26	85	2 dias
87	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção e seus acessórios (caixa, tampa, haste, solda exotérmica)	0%	Dom 15/03/26	Qui 19/03/26	86	5 dias
88	Reaterro de vala (spda)	0%	Sex 20/03/26	Sáb 21/03/26	87	2 dias
89	Conexão de aterramento ao módulo	0%	Dom 22/03/26	Seg 23/03/26	88	2 dias
90	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>0%</b>	<b>Seg 23/02/26</b>	<b>Dom 19/04/26</b>		<b>56 dias</b>
91	<b>CASA DA BOMBA</b>	<b>0%</b>	<b>Ter 24/03/26</b>	<b>Seg 06/04/26</b>		<b>14 dias</b>
92	Construção de base em concreto (forma, lona, ferragem, concretagem)	0%	Ter 24/03/26	Qui 26/03/26	102	3 dias
93	Construção de abrigo em alvenaria	0%	Seg 30/03/26	Ter 31/03/26	92TI+3 dias	2 dias
94	Chapisco e reboco de casa de bomba	0%	Qui 02/04/26	Sex 03/04/26	93TI+1 dia	2 dias
95	Pintura (selador e tinta)	0%	Seg 06/04/26	Seg 06/04/26	94TI+2 dias	1 dia
96	Fornecimento e instalação de bomba e seus acessórios	0%	Qua 01/04/26	Sex 03/04/26	93	3 dias
97	<b>RESERVATÓRIO INFERIOR</b>	<b>0%</b>	<b>Seg 13/04/26</b>	<b>Dom 19/04/26</b>		<b>7 dias</b>
98	Construção de base em concreto (forma, lona, ferragem, concretagem)	0%	Seg 13/04/26	Qua 15/04/26	102;110	3 dias
99	Fornecimento e instalação de caixa d'água e seu acessórios (bóia, tubulação e conexões)	0%	Qui 16/04/26	Dom 19/04/26	98	4 dias
100	<b>RESERVATÓRIO SUPERIOR</b>	<b>0%</b>	<b>Sex 06/03/26</b>	<b>Dom 08/03/26</b>		<b>3 dias</b>
101	Fornecimento e instalações hidráulicas (tubulação e conexões)	0%	Sex 06/03/26	Dom 08/03/26	104	3 dias
102	<b>SANITÁRIO</b>	<b>0%</b>	<b>Seg 23/02/26</b>	<b>Seg 23/03/26</b>		<b>29 dias</b>
103	Escavação de vala para fossa, filtro e sumidouro	0%	Seg 23/02/26	Qua 25/02/26	43	3 dias
104	Fornecimento e instalação de fossa, filtro, sumidouro e seus acessórios	0%	Qui 26/02/26	Qui 05/03/26	103	8 dias
105	Construção de caixas de passagem	0%	Sex 06/03/26	Dom 08/03/26	104	3 dias
106	Instalações e conexões sanitárias	0%	Seg 09/03/26	Dom 15/03/26	105;101II	7 dias
107	Chapisco e reboco de caixas de passagem (interno e externo)	0%	Seg 16/03/26	Qui 19/03/26	106	4 dias
108	Impermeabilização de caixas de passagem	0%	Sex 20/03/26	Sáb 21/03/26	107	2 dias
109	Reaterro e compactação	0%	Dom 22/03/26	Seg 23/03/26	108	2 dias
110	<b>DRENAGEM</b>	<b>0%</b>	<b>Ter 24/03/26</b>	<b>Dom 12/04/26</b>		<b>20 dias</b>



Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
111	Escavação	0%	Ter 24/03/26	Qui 26/03/26	102	3 dias
112	Fornecimento e instalação de dreno com tubo pead e manta bidim e suas conexões	0%	Sex 27/03/26	Dom 29/03/26	111	3 dias
113	Compactação de base para canaleta	0%	Seg 30/03/26	Ter 31/03/26	112	2 dias
114	Lastro de concreto para base e preenchimento da canaleta	0%	Qua 01/04/26	Qui 02/04/26	113	2 dias
115	Fornecimento e instalação de canaleta com tampa e suas conexões (pre moldada ou alvenaria)	0%	Sex 03/04/26	Ter 07/04/26	114	5 dias
116	Construção de caixas de passagem	0%	Qua 08/04/26	Sex 10/04/26	115	3 dias
117	Reaterro e compactação da área	0%	Sáb 11/04/26	Dom 12/04/26	116	2 dias
118	<b>ESTACIONAMENTO</b>	<b>0%</b>	<b>Sex 17/04/26</b>	<b>Ter 28/04/26</b>		<b>12 dias</b>
119	Regularização e compactação de área	0%	Sex 17/04/26	Sáb 18/04/26	56;60;40	2 dias
120	Execução de colchão de areia	0%	Dom 19/04/26	Dom 19/04/26	119	1 dia
121	Execução de piso intertravado	0%	Seg 20/04/26	Qui 23/04/26	120	4 dias
122	Escavação e regularização de terreno para sarjeta	0%	Dom 19/04/26	Seg 20/04/26	119	2 dias
123	Confecção de sarjeta em concreto	0%	Sex 24/04/26	Dom 26/04/26	121	3 dias
124	Retirada de meio fio existente	0%	Dom 19/04/26	Dom 19/04/26	119	1 dia
125	Instalação de meio fio pré-moldado	0%	Seg 27/04/26	Ter 28/04/26	121;123;124	2 dias
126	<b>ACESSIBILIDADE</b>	<b>0%</b>	<b>Dom 26/04/26</b>	<b>Seg 27/04/26</b>		<b>2 dias</b>
127	Fornecimento e instalação de piso tátil de borracha	0%	Dom 26/04/26	Seg 27/04/26	56TI+7 dias;60TI+7 dias	2 dias
128	Fornecimento e instalação de piso tátil de concreto	0%	Dom 26/04/26	Seg 27/04/26	56TI+7 dias;60TI+7 dias	2 dias
129	<b>PAISAGISMO E JARDINAGEM</b>	<b>0%</b>	<b>Qua 15/04/26</b>	<b>Ter 21/04/26</b>		<b>7 dias</b>
130	Construção de alvenaria para jardineiras	0%	Qua 15/04/26	Sex 17/04/26	65;110	3 dias
131	Fornecimento e plantio de grama em placa	0%	Dom 19/04/26	Dom 19/04/26	53TI+1 dia;54TI+1 dia	1 dia
132	Fornecimento e plantio de mudas (moréia, podocarp, pata de elefante, terra preta e adubo)	0%	Ter 21/04/26	Ter 21/04/26	130TI+3 dias;131	1 dia
133	Fornecimento e instalação de torneira de jardim	0%	Seg 20/04/26	Seg 20/04/26	131	1 dia
134	Fornecimento de mangueira de jardim	0%	Ter 21/04/26	Ter 21/04/26	133	1 dia
135	<b>PINTURA DE PISO</b>	<b>0%</b>	<b>Sáb 02/05/26</b>	<b>Ter 12/05/26</b>		<b>11 dias</b>



Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
136	Identificação de tampas das caixas de passagem	0%	Sáb 02/05/26	Dom 03/05/26	143	2 dias
137	Lateral	0%	Seg 04/05/26	Seg 04/05/26	136	1 dia
138	Rampa	0%	Ter 05/05/26	Qua 06/05/26	137	2 dias
139	Calçada	0%	Qui 07/05/26	Sex 08/05/26	138	2 dias
140	Tampa canaleta	0%	Sáb 09/05/26	Dom 10/05/26	139	2 dias
141	Estacionamento	0%	Seg 11/05/26	Ter 12/05/26	140	2 dias
142	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>	<b>0%</b>	<b>Qua 29/04/26</b>	<b>Sex 15/05/26</b>		<b>17 dias</b>
143	Retirada de entulho	0%	Qua 29/04/26	Sex 01/05/26	129;126;118;110;90;7	3 dias
144	Limpeza final de obra	0%	Qua 13/05/26	Sex 15/05/26	135	3 dias

