

Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
1	ECONÚCLEO REGIONAL RIACHÃO - MA	0%	Seg 17/11/25	Sex 15/05/26		180 dias
2	DESCARREGAMENTO MODULAR	0%	Sáb 14/02/26	Seg 16/02/26		3 dias
3	Descarregamento modular	0%	Sáb 14/02/26	Seg 16/02/26	22	3 dias
4	OBRA CIVIL - 180 DIAS	0%	Seg 17/11/25	Sex 15/05/26		180 dias
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0%	Seg 17/11/25	Sáb 06/12/25		20 dias
6	Abertura de processo de regularização de obra na prefeitura	0%	Seg 17/11/25	Dom 30/11/25		14 dias
7	Impressão de placa de obra	0%	Seg 01/12/25	Ter 02/12/25	6	2 dias
8	Ligação de água provisória	0%	Qua 03/12/25	Qui 04/12/25	7	2 dias
9	Ligação de energia provisória	0%	Sex 05/12/25	Sáb 06/12/25	8	2 dias
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0%	Dom 07/12/25	Sáb 13/12/25		7 dias
11	Mobilização de canteiro	0%	Dom 07/12/25	Ter 09/12/25	5	3 dias
12	Mobilização de almoxarifado	0%	Qua 10/12/25	Qui 11/12/25	11	2 dias
13	Mobilização de mão de obra	0%	Sex 12/12/25	Sáb 13/12/25	12	2 dias
14	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0%	Dom 14/12/25	Qua 31/12/25		18 dias
15	Remoção de vegetação	0%	Dom 14/12/25	Seg 15/12/25	10	2 dias
16	Limpeza de terreno	0%	Ter 16/12/25	Qui 18/12/25	15	3 dias
17	Demolição de alvenaria e calçada	0%	Sex 19/12/25	Ter 23/12/25	16	5 dias
18	Corte e aterro do terreno	0%	Qua 24/12/25	Sex 26/12/25	17	3 dias
19	Compactação e regularização de terreno	0%	Sáb 27/12/25	Seg 29/12/25	18	3 dias
20	Gabarito da obra	0%	Ter 30/12/25	Qua 31/12/25	19	2 dias
21	FUNDAÇÕES	0%	Qui 01/01/26	Ter 03/03/26		62 dias
22	RADIER	0%	Qui 01/01/26	Sex 13/02/26		44 dias
23	Corte/Aterro para regularização de solo	0%	Qui 01/01/26	Seg 05/01/26	14	5 dias
24	Compactação do solo	0%	Ter 06/01/26	Sáb 10/01/26	23	5 dias
25	Colchão de brita	0%	Dom 11/01/26	Seg 12/01/26	24	2 dias
26	Instalação de lona	0%	Ter 13/01/26	Ter 13/01/26	25	1 dia
27	Fabricação e montagem de formas para radier	0%	Qua 14/01/26	Sáb 17/01/26	26	4 dias
28	Execução de lastro de concreto	0%	Dom 18/01/26	Qui 22/01/26	27	5 dias



Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
29	Confecção de armaduras positiva e negativa	0%	Sex 23/01/26	Sex 30/01/26	28	8 dias
30	Colocação de ferragem e espaçadores	0%	Sáb 31/01/26	Ter 03/02/26	29	4 dias
31	Concretagem do radier	0%	Qua 04/02/26	Qui 05/02/26	30	2 dias
32	Hidratação e cura do concreto	0%	Sex 06/02/26	Qui 12/02/26	31	7 dias
33	Desforma	0%	Sex 13/02/26	Sex 13/02/26	32	1 dia
34	Impermeabilização do radier	0%	Sex 13/02/26	Sex 13/02/26	32	1 dia
35	GRADE DE VENTILAÇÃO	0%	Ter 17/02/26	Ter 03/03/26		15 dias
36	Confecção de grade de ventilação	0%	Ter 17/02/26	Seg 23/02/26	3;22	7 dias
37	Instalação de contramarco das grades	0%	Ter 24/02/26	Qui 26/02/26	36	3 dias
38	Instalação de grades	0%	Sex 27/02/26	Dom 01/03/26	37	3 dias
39	Pintura de grades de ventilação	0%	Seg 02/03/26	Ter 03/03/26	38	2 dias
40	PAINÉIS E VEDAÇÕES	0%	Sex 06/02/26	Qua 01/04/26		55 dias
41	Escavação da fundação tipo broca e do embasamento	0%	Sex 06/02/26	Ter 10/02/26	31	5 dias
42	Execução da armadura e concretagem da fundação	0%	Qua 11/02/26	Dom 15/02/26	41	5 dias
43	Execução do embasamento com bloco concreto estrutural	0%	Seg 16/02/26	Dom 22/02/26	42	7 dias
44	Concretagem dos blocos de concreto	0%	Seg 23/02/26	Ter 24/02/26	43	2 dias
45	Execução de formas para viga baldrame	0%	Qua 25/02/26	Sex 27/02/26	44	3 dias
46	Concretagem de viga baldrame	0%	Sáb 28/02/26	Dom 01/03/26	45	2 dias
47	Impermeabilização de baldrame	0%	Seg 02/03/26	Ter 03/03/26	46	2 dias
48	Execução de alvenaria de muro (alvenaria, pilares e viga superior)	0%	Qua 04/03/26	Seg 16/03/26	47	13 dias
49	Reaterro e compactação manual do baldrame	0%	Ter 17/03/26	Qua 18/03/26	48	2 dias
50	Execução de alvenaria de mureta frontal	0%	Qui 19/03/26	Sex 20/03/26	49	2 dias
51	Chapisco de muro e mureta (interno e externo)	0%	Sáb 21/03/26	Seg 23/03/26	50	3 dias
52	Reboco de mureta frontal	0%	Ter 24/03/26	Qua 25/03/26	51	2 dias
53	Assentamento e acabamento de pingadeira	0%	Ter 24/03/26	Sex 27/03/26	51;48	4 dias
54	Pintura de muro (selador e tinta)	0%	Sáb 28/03/26	Seg 30/03/26	53	3 dias
55	Pintura de mureta frontal (selador, textura e tinta)	0%	Ter 31/03/26	Qua 01/04/26	54	2 dias
56	PAVIMENTAÇÃO	0%	Sáb 21/03/26	Dom 19/04/26		30 dias



Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
57	CALÇADA	0%	Sáb 21/03/26	Seg 30/03/26		10 dias
58	Alvenaria de embasamento para calçada	0%	Sáb 21/03/26	Ter 24/03/26	50	4 dias
59	Aterro e compactação de calçada	0%	Qua 25/03/26	Sex 27/03/26	58	3 dias
60	Concretagem de calçada (forma, lona, ferragem, junta de dilatação)	0%	Sáb 28/03/26	Seg 30/03/26	59	3 dias
61	RAMPA	0%	Seg 13/04/26	Qui 16/04/26		4 dias
62	Alvenaria para rampa de acesso	0%	Seg 13/04/26	Ter 14/04/26	60;111	2 dias
63	Aterro e compactação de rampa de acesso	0%	Qua 15/04/26	Qua 15/04/26	62	1 dia
64	Concretagem de rampa (forma, lona, ferragem, junta de dilatação)	0%	Qui 16/04/26	Qui 16/04/26	63	1 dia
65	GERAL (LATERAIS, FRENTE E FUNDO DO MÓDULO)	0%	Seg 13/04/26	Dom 19/04/26		7 dias
66	Regularização da área	0%	Seg 13/04/26	Ter 14/04/26	111	2 dias
67	Compactação manual	0%	Qua 15/04/26	Qui 16/04/26	66	2 dias
68	Concretagem lateral	0%	Sex 17/04/26	Sex 17/04/26	67	1 dia
69	Espalhamento de brita	0%	Sáb 18/04/26	Dom 19/04/26	68	2 dias
70	COBERTURA	0%	Ter 17/02/26	Ter 17/02/26		1 dia
71	A definir	0%	Ter 17/02/26	Ter 17/02/26	3	1 dia
72	ESQUADRIAS METÁLICAS	0%	Sáb 21/03/26	Sex 24/04/26		35 dias
73	Instalação de pilares metálicos frontal	0%	Sáb 21/03/26	Sáb 21/03/26	50	1 dia
74	Instalação de gradil e portão frontal	0%	Dom 22/03/26	Ter 24/03/26	73	3 dias
75	Instalação de pilares metálicos lateral	0%	Sáb 18/04/26	Seg 20/04/26	68	3 dias
76	Instalação de gradil e portão lateral	0%	Ter 21/04/26	Qua 22/04/26	75	2 dias
77	Pintura de gradil e portões (selador e tinta)	0%	Qui 23/04/26	Sex 24/04/26	76	2 dias
78	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA	0%	Seg 09/03/26	Dom 05/04/26		28 dias
79	ELÉTRICA	0%	Qui 19/03/26	Dom 05/04/26		18 dias
80	Fornecimento e instalação de quadro de medição e seus acessórios	0%	Qui 02/04/26	Dom 05/04/26	40	4 dias
81	Corte de alvenaria para passagem de eletroduto	0%	Qui 19/03/26	Sáb 21/03/26	48Tl+2 dias	3 dias
82	Passagem de cabos para instalação elétrica, internet e telefone	0%	Dom 22/03/26	Sáb 28/03/26	81	7 dias
83	Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico	0%	Dom 29/03/26	Seg 30/03/26	82	2 dias
84	Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização	0%	Qui 26/03/26	Sex 27/03/26	51Tl+2 dias	2 dias



Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
85	SPDA	0%	Seg 09/03/26	Seg 23/03/26		15 dias
86	Escavação manual	0%	Seg 09/03/26	Qui 12/03/26	106	4 dias
87	Passagem de cabo de cobre	0%	Sex 13/03/26	Sáb 14/03/26	86	2 dias
88	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção e seus acessórios (caixa, tampa, haste, solda exotérmica)	0%	Dom 15/03/26	Qui 19/03/26	87	5 dias
89	Reaterro de vala (spda)	0%	Sex 20/03/26	Sáb 21/03/26	88	2 dias
90	Conexão de aterramento ao módulo	0%	Dom 22/03/26	Seg 23/03/26	89	2 dias
91	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0%	Seg 23/02/26	Dom 19/04/26		56 dias
92	CASA DA BOMBA	0%	Ter 24/03/26	Ter 31/03/26		8 dias
93	Construção de base em concreto (forma, lona, ferragem, concretagem)	0%	Ter 24/03/26	Qui 26/03/26	103	3 dias
94	Construção de abrigo em alvenaria	0%	Sex 27/03/26	Sáb 28/03/26	93	2 dias
95	Chapisco e reboco de casa de bomba	0%	Dom 29/03/26	Seg 30/03/26	94	2 dias
96	Pintura (selador e tinta)	0%	Ter 31/03/26	Ter 31/03/26	95	1 dia
97	Fornecimento e instalação de bomba e seus acessórios	0%	Dom 29/03/26	Ter 31/03/26	94	3 dias
98	RESERVATÓRIO INFERIOR	0%	Seg 13/04/26	Dom 19/04/26		7 dias
99	Construção de base em concreto (forma, lona, ferragem, concretagem)	0%	Seg 13/04/26	Qua 15/04/26	103;111	3 dias
100	Fornecimento e instalação de caixa d'agua e seu acessórios (bóia, tubulação e conexões)	0%	Qui 16/04/26	Dom 19/04/26	99	4 dias
101	RESERVATÓRIO SUPERIOR	0%	Sex 06/03/26	Dom 08/03/26		3 dias
102	Fornecimento e instalações hidráulicas (tubulação e conexões)	0%	Sex 06/03/26	Dom 08/03/26	105	3 dias
103	SANITÁRIO	0%	Seg 23/02/26	Seg 23/03/26		29 dias
104	Escavação de vala para fossa, filtro e sumidouro	0%	Seg 23/02/26	Qua 25/02/26	43	3 dias
105	Fornecimento e instalação de fossa, filtro, sumidouro e seus acessórios	0%	Qui 26/02/26	Qui 05/03/26	104	8 dias
106	Construção de caixas de passagem	0%	Sex 06/03/26	Dom 08/03/26	105	3 dias
107	Instalações e conexões sanitárias	0%	Seg 09/03/26	Dom 15/03/26	106	7 dias
108	Chapisco e reboco de caixas de passagem (interno e externo)	0%	Seg 16/03/26	Qui 19/03/26	107	4 dias
109	Impermeabilização de caixas de passagem	0%	Sex 20/03/26	Sáb 21/03/26	108	2 dias
110	Reaterro e compactação	0%	Dom 22/03/26	Seg 23/03/26	109	2 dias



Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
111	DRENAGEM	0%	Ter 24/03/26	Dom 12/04/26		20 dias
112	Escavação	0%	Ter 24/03/26	Qui 26/03/26	103	3 dias
113	Fornecimento e instalação de dreno com tubo pead e manta bidim e suas conexões	0%	Sex 27/03/26	Dom 29/03/26	112	3 dias
114	Compactação de base para canaleta	0%	Seg 30/03/26	Ter 31/03/26	113	2 dias
115	Lastro de concreto para base e preenchimento da canaleta	0%	Qua 01/04/26	Qui 02/04/26	114	2 dias
116	Fornecimento e instalação de canaleta com tampa e suas conexões (pre moldada ou alvenaria)	0%	Sex 03/04/26	Ter 07/04/26	115	5 dias
117	Construção de caixas de passagem	0%	Qua 08/04/26	Sex 10/04/26	116	3 dias
118	Reaterro e compactação da área	0%	Sáb 11/04/26	Dom 12/04/26	117	2 dias
119	ESTACIONAMENTO	0%	Sex 17/04/26	Ter 28/04/26		12 dias
120	Regularização e compactação de área	0%	Sex 17/04/26	Sáb 18/04/26	57;61;40	2 dias
121	Execução de colchão de areia	0%	Dom 19/04/26	Dom 19/04/26	120	1 dia
122	Execução de piso intertravado	0%	Seg 20/04/26	Qui 23/04/26	121	4 dias
123	Escavação e regularização de terreno para sarjeta	0%	Dom 19/04/26	Seg 20/04/26	120	2 dias
124	Confecção de sarjeta em concreto	0%	Sex 24/04/26	Dom 26/04/26	122	3 dias
125	Retirada de meio fio existente	0%	Dom 19/04/26	Dom 19/04/26	120	1 dia
126	Instalação de meio fio pré-moldado	0%	Seg 27/04/26	Ter 28/04/26	122;124;125	2 dias
127	ACESSIBILIDADE	0%	Dom 26/04/26	Seg 27/04/26		2 dias
128	Fornecimento e instalação de piso tátil de borracha	0%	Dom 26/04/26	Seg 27/04/26	57TI+7 dias;61TI+7 dias	2 dias
129	Fornecimento e instalação de piso tátil de concreto	0%	Dom 26/04/26	Seg 27/04/26	57TI+7 dias;61TI+7 dias	2 dias
130	PAISAGISMO E JARDINAGEM	0%	Qua 15/04/26	Ter 21/04/26		7 dias
131	Construção de alvenaria para jardineiras	0%	Qua 15/04/26	Sex 17/04/26	66;111	3 dias
132	Fornecimento e plantio de grama em placa	0%	Dom 19/04/26	Dom 19/04/26	54TI+1 dia;55TI+1 dia	1 dia
133	Fornecimento e plantio de mudas (moréia, podocarp, pata de elefante, terra preta e adubo)	0%	Ter 21/04/26	Ter 21/04/26	131TI+3 dias;132	1 dia
134	Fornecimento e instalação de torneira de jardim	0%	Seg 20/04/26	Seg 20/04/26	132	1 dia
135	Fornecimento de mangueira de jardim	0%	Ter 21/04/26	Ter 21/04/26	134	1 dia



Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
136	PINTURA DE PISO	0%	Sáb 02/05/26	Ter 12/05/26		11 dias
137	Identificação de tampas das caixas de passagem	0%	Sáb 02/05/26	Dom 03/05/26	144	2 dias
138	Lateral	0%	Seg 04/05/26	Seg 04/05/26	137	1 dia
139	Rampa	0%	Ter 05/05/26	Qua 06/05/26	138	2 dias
140	Calçada	0%	Qui 07/05/26	Sex 08/05/26	139	2 dias
141	Tampa canaleta	0%	Sáb 09/05/26	Dom 10/05/26	140	2 dias
142	Estacionamento	0%	Seg 11/05/26	Ter 12/05/26	141	2 dias
143	LIMPEZA DE OBRA	0%	Qua 29/04/26	Sex 15/05/26		17 dias
144	Retirada de entulho	0%	Qua 29/04/26	Sex 01/05/26	130;127;119;111;91;7	3 dias
145	Limpeza final de obra	0%	Qua 13/05/26	Sex 15/05/26	136	3 dias

